

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ



Obra: Reforma Casa da Mamma

Local: Rua Pedro Breda

Data: 23/01/2019

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				TOTAL
			1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA	5º SEMANA	6º SEMANA	7º SEMANA	8º SEMANA	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	FÍSICO	R\$ 743,26	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1.2	FINANCEIRO		R\$ 743,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	743,26
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.1	FÍSICO	R\$ 449,42	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2.2	FINANCEIRO		R\$ 449,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	449,42
3.	FUNDAÇÕES										
3.1	FÍSICO	R\$ 10.742,63	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3.2	FINANCEIRO		R\$ 10.742,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.742,63
4.	SUPRAESTRUTURA										
4.1	FÍSICO	R\$ 12.092,67	0%	60%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	100%
4.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ 7.255,60	R\$ 2.418,53	R\$ 2.418,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.092,67
5.	PISO										
5.1	FÍSICO	R\$ 17.723,29	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	100%
5.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.316,99	R\$ 12.406,30	R\$ -	17.723,29
6.	ALVENARIA										
6.1	FÍSICO	R\$ 6.955,67	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	100%
6.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.868,97	R\$ 2.086,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.955,67
7.	SISTEMA DE COBERTURA										
7.1	FÍSICO	R\$ 13.143,22	0%	0%	0%	40%	60%	0%	0%	0%	100%
7.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.257,29	R\$ 7.885,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13.143,22
8.	REVESTIMENTOS										
8.1	FÍSICO	R\$ 18.639,21	0%	0%	10%	20%	25%	45%	0%	0%	100%
8.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.863,92	R\$ 3.727,84	R\$ 4.659,80	R\$ 8.387,65	R\$ -	R\$ -	18.639,21
9.	PINTURAS E ACABAMENTOS										
9.1	FÍSICO	R\$ 1.843,11	0%	0%	0%	0%	20%	60%	0%	20%	100%
9.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,62	R\$ 1.105,87	R\$ -	R\$ 368,62	1.843,11
10.	ESQUADRIAS										
10.1	FÍSICO	R\$ 9.730,79	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
10.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.865,40	R\$ 4.865,40	9.730,79
11.	BASALTOS										
11.1	FÍSICO	R\$ 210,78	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
11.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,78	R\$ -	210,78

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ



Obra: Reforma Casa da Mamma

Local: Rua Pedro Breda

Data: 23/01/2019

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				TOTAL
			1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA	5º SEMANA	6º SEMANA	7º SEMANA	8º SEMANA	
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
12.1	FÍSICO	R\$ 524,96	0%	20%	60%	0%	0%	0%	0%	20%	100%
12.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ 104,99	R\$ 314,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,99	524,96
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
13.1	FÍSICO	R\$ 4.821,63	0%	50%	0%	40%	0%	0%	0%	10%	100%
13.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ 2.410,81	R\$ -	R\$ 1.928,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,16	4.821,63
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
14.1	FÍSICO	R\$ 6.833,93	0%	0%	0%	0%	10%	20%	30%	40%	100%
14.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 683,39	R\$ 1.366,79	R\$ 2.050,18	R\$ 2.733,57	6.833,93
15.	LOUÇAS, METAIS E MOBILIÁRIO										
15.1	FÍSICO	R\$ 4.815,18	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
15.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.815,18	4.815,18
16.	SERVIÇOS FINAIS										
16.1	FÍSICO	R\$ 266,49	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
16.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,49	266,49
TOTAL MENSAL		109.536,25	R\$ 11.935,31	R\$ 9.771,41	R\$ 9.466,40	R\$ 15.419,02	R\$ 13.597,75	R\$ 16.177,28	R\$ 19.532,66	R\$ 13.636,42	R\$ 109.536,25

GUILHERME JONER
ARQUITETO | CAU/RS A91053-8

JOSÉ CARLOS BREDAS
PREFEITO MUNICIPAL