



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ

Obra: PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DA BARRAGEM 14 DE JULHO E MORRO DO CÉU
 Local: Estrada Bento Gonçalves km 8+200,00 a 9+200,00
 Resp. Técnica: Kátia Benedetti - CREA RS201849

ART: 8865338
 Contrato de Repasse 1.030.973-43/2016/MTURISMO/CAIXA
 Data Base: SINAPI dezembro/2016 não desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

0	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS					TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
1.	DIVERSOS							
1.1	FÍSICO	R\$ 22.481,08	100,00%					100%
1.2	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 22.481,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	22.481,08
2.	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	FÍSICO	R\$ 267.543,52		35%	35%	30%		100%
2.2	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 93.640,23	R\$ 93.640,23	R\$ 80.263,06	R\$ -	R\$ -	267.543,52
3.	DRENAGEM							
3.1	FÍSICO	R\$ 146.238,51	31,00%			19%		50%
3.2	FINANCEIRO	R\$ 45.333,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.785,32	R\$ 73.119,26	146.238,51
4.	SINALIZAÇÃO							
4.1	FÍSICO	R\$ 15.654,39						100%
4.2	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.654,39	R\$ -	15.654,39
TOTAL MENSAL		R\$ 451.917,50	R\$ 67.815,02	R\$ 93.640,23	R\$ 108.048,37	R\$ 88.773,65	R\$ 451.917,50	

Cotiporá, 27 de janeiro de 2017.

Kátia Benedetti

KÁTIA BENEDETTI
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS201849

Kátia Benedetti
 Engenheira Civil
 CREA/RS 201.849
 P. M. COTIPORÁ

JOSE CARLOS BREDA
 JOSE CARLOS BREDA
 PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÁ