

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

OBRA: Construção de área coberta, banheiro e vestiário

LOCAL: Comunidade Santo Antônio - Cotiporã RS


DATA: Fevereiro/2020



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	FÍSICO	R\$ 3.119,84	100%	0%	0%	0%	100%
1.2	FINANCEIRO	R\$ 3.119,84	R\$ 3.119,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.119,84
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
2.1	FÍSICO	R\$ 1.198,89	100%	0%	0%	0%	100%
2.2	FINANCEIRO	R\$ 1.198,89	R\$ 1.198,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.198,89
3.	FUNDAÇÕES						
3.1	FÍSICO	R\$ 14.694,72	100%	0%	0%	0%	100%
3.2	FINANCEIRO	R\$ 14.694,72	R\$ 14.694,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14.694,72
4.	SUPRAESTRUTURA						
4.1	FÍSICO	R\$ 18.786,38	100%	0%	0%	0%	100%
4.2	FINANCEIRO	R\$ 18.786,38	R\$ 18.786,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18.786,38
5.	PISO						
5.1	FÍSICO	R\$ 21.491,39	0%	100%	0%	0%	100%
5.2	FINANCEIRO	R\$ 21.491,39	R\$ -	R\$ 21.491,39	R\$ -	R\$ -	21.491,39
6.	ALVENARIAS						
6.1	FÍSICO	R\$ 24.130,29	0%	100%	0%	0%	100%
6.2	FINANCEIRO	R\$ 24.130,29	R\$ -	R\$ 24.130,29	R\$ -	R\$ -	24.130,29
7.	SISTEMA DE COBERTURA						
7.1	FÍSICO	R\$ 25.647,77	0%	50%	50%	0%	100%
7.2	FINANCEIRO	R\$ 25.647,77	R\$ -	R\$ 12.823,89	R\$ 12.823,89	R\$ -	25.647,77
8.	REVESTIMENTOS						
8.1	FÍSICO	R\$ 23.601,84	0%	0%	70%	30%	100%
8.2	FINANCEIRO	R\$ 23.601,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.521,29	R\$ 7.080,55	23.601,84
9.	ESQUADRIAS						
9.1	FÍSICO	R\$ 16.012,40	0%	50%	50%	0%	100%
9.2	FINANCEIRO	R\$ 16.012,40	R\$ -	R\$ 8.006,20	R\$ 8.006,20	R\$ -	16.012,40
10.	GRANITOS E BASALTOS						
10.1	FÍSICO	R\$ 1.144,76	0%	0%	100%	0%	100%
10.2	FINANCEIRO	R\$ 1.144,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.144,76	R\$ -	1.144,76
11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
11.1	FÍSICO	R\$ 3.572,34	0%	50%	25%	25%	100%
11.2	FINANCEIRO	R\$ 3.572,34	R\$ -	R\$ 1.786,17	R\$ 893,09	R\$ 893,09	3.572,34
12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
12.1	FÍSICO	R\$ 6.458,09	0%	50%	25%	25%	100%
12.2	FINANCEIRO	R\$ 6.458,09	R\$ -	R\$ 3.229,05	R\$ 1.614,52	R\$ 1.614,52	6.458,09
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
13.1	FÍSICO	R\$ 8.081,17	0%	50%	50%	0%	100%
13.2	FINANCEIRO	R\$ 8.081,17	R\$ -	R\$ 4.040,58	R\$ 4.040,58	R\$ -	8.081,17
14.	LOUÇAS E METAIS						
14.1	FÍSICO	R\$ 2.655,24	0%	0%	0%	100%	100%
14.2	FINANCEIRO	R\$ 2.655,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.655,24	2.655,24
15.	SERVIÇOS FINAIS						
15.1	FÍSICO	R\$ 452,50	0%	0%	0%	100%	100%
15.2	FINANCEIRO	R\$ 452,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 452,50	452,50
TOTAL		171.047,62	R\$ 37.799,83	R\$ 75.507,56	R\$ 45.044,32	R\$ 12.695,90	R\$ 171.047,62

Cotiporã, 24 de fevereiro de 2020


 CRISTIANO FUGALI
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 236549
 RESPONSÁVEL TÉCNICO


 JOSÉ CARLOS BREDA
 PREFEITO MUNICIPAL

