

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

OBRA: Berçário Creche Amor e Carinho
LOCAL: Rua José Zanette - Cotiporã RS
DATA: Julho/2021



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	FÍSICO		60%	35%								5%	100%
1.2	FINANCEIRO	R\$ 48.772,53	R\$ 29.263,52	R\$ 17.070,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.438,63	48.772,53
2.	NIVELAMENTO E ESCAVAÇÕES												
2.1	FÍSICO		50%	50%									100%
2.2	FINANCEIRO	R\$ 16.697,88	R\$ 8.348,94	R\$ 8.348,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	16.697,88
3.	FUNDAÇÕES												
3.1	FÍSICO			100%									100%
3.2	FINANCEIRO	R\$ 11.620,54	R\$ -	R\$ 11.620,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11.620,54
4.	SUPRAESTRUTURA												
4.1	FÍSICO			20%	40%	20%	20%						100%
4.2	FINANCEIRO	R\$ 221.910,69	R\$ -	R\$ 44.382,14	R\$ 88.764,28	R\$ 44.382,14	R\$ 44.382,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	221.910,69
5.	LAJES, PISOS E CONTRAPISO												
5.1	FÍSICO			20%	40%	40%							100%
5.2	FINANCEIRO	R\$ 238.315,09	R\$ -	R\$ 47.663,02	R\$ 95.326,04	R\$ 95.326,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	238.315,09
6.	REVESTIMENTOS												
6.1	FÍSICO							25%	25%	25%	25%		100%
6.2	FINANCEIRO	R\$ 226.338,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.584,74	R\$ 56.584,74	R\$ 56.584,74	R\$ 56.584,74	R\$ -	226.338,97
7.	ALVENARIAS												
7.1	FÍSICO					50%	50%						100%
7.2	FINANCEIRO	R\$ 91.949,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.974,95	R\$ 45.974,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	91.949,90
8.	SISTEMA DE COBERTURA												
8.1	FÍSICO							50%	50%				100%
8.2	FINANCEIRO	R\$ 157.482,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.741,12	R\$ 78.741,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	157.482,24
9.	PINTURAS												
9.1	FÍSICO										50%	50%	100%
9.2	FINANCEIRO	R\$ 36.395,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.197,52	R\$ 18.197,52	36.395,03
10.	ESQUADRIAS												
10.1	FÍSICO									50%	30%	20%	100%
10.2	FINANCEIRO	R\$ 173.548,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.774,09	R\$ 52.064,45	R\$ 34.709,63	173.548,17
11.	SERVIÇOS GERAIS												
11.1	FÍSICO								25%	25%	25%	25%	100%
11.2	FINANCEIRO	R\$ 91.962,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.990,73	R\$ 22.990,73	R\$ 22.990,73	R\$ 22.990,73	91.962,93
12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS												
12.1	FÍSICO				20%					30%	40%	10%	100%
12.2	FINANCEIRO	R\$ 43.248,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.649,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.974,48	R\$ 17.299,30	R\$ 4.324,83	43.248,26
13.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS												
13.1	FÍSICO								50%	50%			100%
13.2	FINANCEIRO	R\$ 86.921,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.460,71	R\$ 43.460,71	R\$ -	R\$ -	86.921,41
14.	LOUÇAS E METAIS												
14.1	FÍSICO											100%	100%
14.2	FINANCEIRO	R\$ 22.333,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.333,40	22.333,40
15.	REDE PARA PPCI												
15.1	FÍSICO									30%	20%	50%	100%
15.2	FINANCEIRO	R\$ 68.818,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.645,52	R\$ 13.763,68	R\$ 34.409,21	68.818,41
16.	REFORMAS												
16.1	FÍSICO								50%	50%			100%
16.2	FINANCEIRO	R\$ 32.850,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.425,05	R\$ 16.425,05	R\$ -	R\$ -	32.850,09
17.	SERVIÇOS FINAIS												
17.1	FÍSICO											100%	100%
17.2	FINANCEIRO	R\$ 961,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 961,48	961,48
TOTAL		1.570.127,02	R\$ 37.612,46	R\$ 129.085,02	R\$ 192.739,96	R\$ 185.683,12	R\$ 90.357,09	R\$ 135.325,86	R\$ 218.202,35	R\$ 259.855,31	R\$ 180.900,43	R\$ 140.365,42	R\$ 1.570.127,02

Cotiporã, 20 de julho de 2021.

Responsável técnico
 Eng. Civil Cristiano Fugali
 CREA/RS - 236549

Prefeitura Municipal de Cotiporã
 Ivelton Mateus Zardo
 Prefeito de Cotiporã

Responsável técnica
 Eng. Civil Camila S. Caccia
 CREA/RS - 190280