

CRONOGRAMA

Nº OPERAÇÃO	923851/2021	GESTOR	MAPA	PROGRAMA	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	AÇÃO / MODALIDADE	Fomento ao Setor Agropecuário - Ação 202V- RP 2 e RP 9	OBJETO	Pavimentação de estradas vicinais
PROponente / Tomador	Prefeitura Municipal de Coliporã			MUNICÍPIO / UF	Coliporã / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Estrada Intermunicipal Coliporã Dois Ladeados		
DATA BASE	16-05-22	DESON.	Não	LOCALIDADE DO SINAPI	Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	Pavimentação da Estrada Ivo da Rosa Km 3+250 a Km 5+443,83		
					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 6
					21,82%				

Visão das Parcelas por Macro-serviço

Nº de Macro-serviço	Macro-serviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.423,54	1	JUL/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 6.423,54
			2	AGO/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.423,54
			3	SET/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.423,54
			4	OUT/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.423,54
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.158,11	1	JUL/2022	4,37 %	4,37 %	R\$ 662,41
			2	AGO/2022	8,08 %	12,45 %	R\$ 1.887,18
			3	SET/2022	45,10 %	57,55 %	R\$ 8.723,49
			4	OUT/2022	42,45 %	100,00 %	R\$ 15.158,11
3	BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 393.942,23	1	JUL/2022	20,00 %	20,00 %	R\$ 78.788,45
			2	AGO/2022	40,00 %	60,00 %	R\$ 236.385,34
			3	SET/2022	40,00 %	100,00 %	R\$ 393.942,23
			4	OUT/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 393.942,23
4	DRENAGEM	R\$ 157.437,24	1	JUL/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	SET/2022	30,00 %	30,00 %	R\$ 47.231,17
			4	OUT/2022	70,00 %	100,00 %	R\$ 157.437,24
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.350.508,63	1	JUL/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	SET/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 675.254,32
			4	OUT/2022	50,00 %	100,00 %	R\$ 1.350.508,63
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 39.291,89	1	JUL/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	SET/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	OUT/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 39.291,89
7	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.742,16	1	JUL/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	SET/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	OUT/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 3.742,16

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JUL/2022	4,37 %	4,37 %	R\$ 85.874,40
2	AGO/2022	8,08 %	12,44 %	R\$ 244.676,06
3	SET/2022	45,10 %	57,54 %	R\$ 1.131.574,75
4	OUT/2022	42,45 %	100,00 %	R\$ 1.965.503,80

Coliporã / RS
Local

Nome: Cristiano Fugali
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS236549
ART/RRT: 

16 de maio de 2022
Data