

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Pavimentação da Estrada na Comunidade de Sagrado Coração de Jeusus

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Mês 01		Mês 02		Mês 03	
Item	Descrição do Item	Valor Orçado / % da obra	Executado Mês	Executado Acum.	Executado Mês	Executado Acum.	Executado Mês	Executado Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	R\$ 5.406,33	R\$ 5.406,33	R\$ 5.406,33	R\$ -	R\$ 5.406,33	R\$ -	R\$ 5.406,33
		1,64%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 273.720,48	R\$ 27.372,05	R\$ 27.372,05	R\$ 109.488,19	R\$ 136.860,24	R\$ 136.860,24	R\$ 273.720,48
			10%	10%	40%	50%	50%	100%
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 5.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.310,00	R\$ 5.310,00
		1,61%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
4	DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 46.153,58	R\$ 13.846,07	R\$ 13.846,07	R\$ 13.846,07	R\$ 27.692,15	R\$ 18.461,43	R\$ 46.153,58
		13,96%	30%	30%	30%	60%	40%	100%
TOTAL		R\$ 330.590,39	R\$ 46.624,45	R\$ 46.624,45	R\$ 123.334,27	R\$ 169.958,72	R\$ 160.631,67	R\$ 330.590,39
		100,00%	14,10%	14,10%	37,31%	51,41%	48,59%	100,00%

Cotiporã, 19 de julho de 2024

Jeferson Restelli Frizon
Eng. Civil CREA/RS RS254394

Ivelton Mateus Zardo
Prefeito Municipal