

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ



Obra: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BENTO GONÇALVES KM 9+550 A 10+990,44

Local: ESTRADA INTERMUNICIPAL COTIPORÃ - BENTO GONÇALVES

Resp. Técnico: Eng. Civil Cristiano Fugali - CREA RS236549

DATA BASE: SINAPI 05/2021 NÃO DESONERADO E SICRO JAN 2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

0	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS				TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
META 01 SERVIÇOS DA OBRA EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO COMO CONTRAPARTIDA (NÃO INCIDE BDI)							
1.	Terraplenagem, sub leito de macadame e drenagem em valas						
1.1	FÍSICO	R\$ 177.820,08	100,00%	0,00%	0,00%		100%
1.2	FINANCEIRO		R\$ 177.820,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.820,08
1.3	DESEMBOLSO CONVENIENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.4	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 177.820,08	R\$ 177.820,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.820,08
%	SUB TOTAL MENSAL						
0,00%	DESEMBOLSO CONVENIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
100,00%	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 177.820,08	R\$ 177.820,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.820,08
META 02 SERVIÇOS DA OBRA PROPOSTA PARA LICITAÇÃO(BDI=20,97%)							
1. Base de brita graduada							
1.1	FÍSICO	R\$ 220.838,43	0,00%	60,00%	40,00%		100%
1.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ 132.503,06	R\$ 88.335,37	R\$ -	R\$ 220.838,43
1.3	DESEMBOLSO CONVENIENTE	R\$ 184.392,10	R\$ -	R\$ 110.635,26	R\$ 73.756,84	R\$ -	R\$ 184.392,10
1.4	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 36.446,33	R\$ -	R\$ 21.867,80	R\$ 14.578,53	R\$ -	R\$ 36.446,33
2. SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	FÍSICO	R\$ 6.560,08	0,00%	100,00%			100%
2.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ 6.560,08	R\$ -	R\$ -	6.560,08
1.3	DESEMBOLSO CONVENIENTE	R\$ 5.477,43	R\$ -	R\$ 5.477,43	R\$ -	R\$ -	5.477,43
1.4	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 1.082,65	R\$ -	R\$ 1.082,65	R\$ -	R\$ -	1.082,65
3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
3.1	FÍSICO	R\$ 4.117,57	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%	100%
3.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ 1.372,39	R\$ 1.372,39	R\$ 1.372,80	4.117,57
1.3	DESEMBOLSO CONVENIENTE	R\$ 3.438,02	R\$ -	R\$ 1.145,89	R\$ 1.145,89	R\$ 1.146,24	3.438,02
1.4	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 679,55	R\$ -	R\$ 226,50	R\$ 226,50	R\$ 226,56	679,55
4. PAVIMENTAÇÃO							
4.1	FÍSICO	R\$ 584.492,02			60,00%	40,00%	100%
4.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ 350.695,21	R\$ 233.796,81	584.492,02
1.3	DESEMBOLSO CONVENIENTE	R\$ 488.029,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.817,81	R\$ 195.211,88	488.029,69
1.4	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 96.462,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.877,40	R\$ 38.584,93	96.462,33
5. SINALIZAÇÃO							
5.1	FÍSICO	R\$ 18.697,38				100,00%	100%
5.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.697,38	18.697,38
1.3	DESEMBOLSO CONVENIENTE	R\$ 15.611,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.611,64	15.611,64
1.4	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 3.085,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.085,74	3.085,74
6. DESMOBILIZAÇÃO							
6.1	FÍSICO	R\$ 3.654,20				100,00%	100%
6.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.654,20	3.654,20
1.3	DESEMBOLSO CONVENIENTE	R\$ 3.051,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.051,12	3.051,12
1.4	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 603,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 603,08	603,08
%	SUB TOTAL MENSAL						
83,50%	DESEMBOLSO CONVENIENTE	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ 140.435,52	R\$ 440.402,97	R\$ 257.521,19	R\$ 838.359,68
16,50%	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 138.359,68	R\$ -	R\$ 23.176,94	R\$ 72.682,43	R\$ 42.500,31	R\$ 138.359,68
CRONOGRAMA FINANCEIRO TOTAL							
%	TOTAL MENSAL						
68,89%	DESEMBOLSO CONVENIENTE	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ 117.258,58	R\$ 367.720,54	R\$ 215.020,88	R\$ 700.000,00
31,11%	DESEMBOLSO PROPONENTE	R\$ 316.179,76	R\$ 177.820,08	R\$ 23.176,94	R\$ 72.682,43	R\$ 42.500,31	R\$ 316.179,76

Cotiporã, 27 de dezembro de 2021

CRISTIANO FUGALI
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IVELTON MATEUS ZARDO
PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ