

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

**Obra: PAVIMENTAÇÃO DE RUA, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO****Local: Rua Padre Olívio Bertuol - Trecho 02 (0+30,0 a 0+66,20)****Resp. Técnica: Engenheira Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849****ART: 9667084 e 9691646****CT: 828461/2016/MCIDADES/CEF****Data Base: SINAPI março/2018 não desonerado****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS		TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	
1.	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	FÍSICO	R\$ 47.753,67	60%	40%	100%
1.3	FINANCEIRO		R\$ 28.652,20	R\$ 19.101,47	47.753,67
2.	DRENAGEM				
2.1	FÍSICO	R\$ 1.716,48	50,00%	50,00%	100%
2.2	FINANCEIRO		R\$ 858,24	R\$ 858,24	1.716,48
TOTAL DA OBRA		49.470,15	R\$ 29.510,44	R\$ 19.959,71	R\$ 49.470,15

Cotiporã, 25 de junho de 2018.

KÁTHIA BENEDETTI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS201849

JOSÉ CARLOS BRENDA
PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ