



Obra: Adequação da ETE (Construção de laboratório/guarita e plataforma com guarda-corpo em PRFV)  
Município: Cotiporã/RS  
Endereço: Estrada para Dois Lajeados  
Data: abril / 2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 148,72	0,19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 232,06	0,30	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 16.813,45	21,84	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	FECHAMENTO E COBERTURA	R\$ 11.251,61	14,61	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	R\$ 8.281,66	10,76	0,00	0,00	25,00	25,00	75,00	100,00	0,00	100,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.098,11	2,73	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.300,85	4,29	0,00	0,00	25,00	25,00	75,00	100,00	0,00	100,00
8	PSPCI	R\$ 257,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	R\$ 34.604,48	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
TOTAL (R\$)		R\$76.987,94	100,00	17.194,23	17.194,23	15.196,29	32.390,52	20.374,28	52.764,81	24.223,14	76.987,94

Camila Schmitt Caccia - CREA RS 190280  
Responsável Técnico