

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

OBRA: Contenção por cortina em concreto armado na Avenida Independência

LOCAL: Avenida Independência - Cotiporã / RS

DATA: 20/04/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	5ª SEMANA	6ª SEMANA	TOTAL
1.	Administração Central								
1.1	FÍSICO	R\$ 4.726,53	50%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
1.2	FINANCEIRO		R\$ 2.363,27	R\$ 472,65	R\$ 472,65	R\$ 472,65	R\$ 472,65	R\$ 472,65	4.726,53
2.	Sapata								
2.1	FÍSICO	R\$ 13.401,01	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
2.2	FINANCEIRO		R\$ 6.700,51	R\$ 6.700,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13.401,01
3.	Ferragem								
3.1	FÍSICO	R\$ 16.075,99	20%	20%	15%	15%	15%	15%	100%
3.2	FINANCEIRO		R\$ 3.215,20	R\$ 3.215,20	R\$ 2.411,40	R\$ 2.411,40	R\$ 2.411,40	R\$ 2.411,40	16.075,99
4.	Impermeabilização e drenagem								
4.1	FÍSICO	R\$ 7.656,70	0%	0%	50%	20%	30%	0%	100%
4.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.828,35	R\$ 1.531,34	R\$ 2.297,01	R\$ -	7.656,70
5.	Muro de contenção								
5.1	FÍSICO	R\$ 28.532,29	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%
5.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.133,07	R\$ 7.133,07	R\$ 7.133,07	R\$ 7.133,07	28.532,29
6.	Desmobilização								
6.1	FÍSICO	R\$ 774,40	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
6.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 774,40	774,40
TOTAL		71.166,92	R\$ 12.278,97	R\$ 10.388,36	R\$ 13.845,47	R\$ 11.548,46	R\$ 12.314,13	R\$ 10.791,52	R\$ 71.166,92

Cotiporã, 20 de abril de 2021.

CRISTIANO FUGALI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 236549
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IVELTON MATEUS ZARDO
PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ