



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotiporã		MUNICÍPIO / UF Cotiporã / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua 1º de Maio, Centro			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Conselho Tutelar				
DATA BASE ago-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote único			BDI 1 29,51%	BDI 2 27,21%	BDI 3 27,21%	BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/02/24	Parcela 1 mar/24	Parcela 2 abr/24	Parcela 3 mai/24	Parcela 4 jun/24	Parcela 5 jul/24	Parcela 6 ago/24	Parcela 7 set/24	Parcela 8 out/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		56.457,73	Parcela (%)	42,73%	38,16%	19,11%					
			Parcela (R\$)	24.122,84	21.545,22	10.789,67					
			Acumulado (%)	42,73%	80,89%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	24.122,84	45.668,06	56.457,73					
1. REFORMA EDIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.457,73	Parcela (%)	42,73%	38,16%	19,11%						
		Acumulado (%)	42,73%	80,89%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	24.122,84	45.668,06	56.457,73						
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	4.015,56	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	4.015,56								
1.2. PISOS	8.647,17	Parcela (%)	0,00%	100,00%							
		Acumulado (%)	0,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	0,00	8.647,17							
1.3. PINTURAS	14.268,82	Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%						
		Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	0,00	4.280,65	14.268,82						
1.4. COBERTURA	28.724,68	Parcela (%)	70,00%	30,00%							
		Acumulado (%)	70,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	20.107,28	28.724,68							
1.5. SERVIÇOS FINAIS	801,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	801,50						

Local

23 de janeiro de 2024

Data

Nome: Thaís De Marco Taffarel

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU A268143-9

ART/RRT: 13762607