



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE COTIPORÃ	ApELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA GERAL NO GINÁSIO EDYR CARLOS FELLINI	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	REFORMA GERAL	559.111,75	% Período:	5,72%	27,69%	37,43%	29,15%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	30.096,27	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	3.918,47	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES / DIVISÓRIAS	41.129,40	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	COBERTURA	163.042,60	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	ESQUADRIAS	103.492,27	% Período:				100,00%								
1.6.	REVESTIMENTOS	54.324,60	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	PINTURA	47.150,09	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	APARELHOS SANITÁRIOS	22.523,89	% Período:			100,00%									
1.9.	MURETA	1.450,01	% Período:		100,00%										
1.10.	MOBILIÁRIO	53.934,00	% Período:			100,00%									
1.11.	QUADRO DE ENERGIA	2.293,07	% Período:				100,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO DE	2.545,70	% Período:				100,00%								
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTI	16.232,31	% Período:		50,00%	50,00%									
1.14.	CASA DE BOMBAS E BASE PARA RESERVA	16.979,07	% Período:		50,00%	50,00%									
2.	SISTEMA DE HIDRANTE - PPCI	65.837,11	% Período:				100,00%								
2.1.	HIDRO	45.645,20	% Período:				100,00%								
2.2.	ELÉTRICA	20.099,43	% Período:				100,00%								
2.3.	SINALIZAÇÃO	92,48	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 624.948,86				%:	5,12%	24,77%	33,49%	36,62%							
Período:	Repasso:	22.103,52	106.920,96	144.518,27	158.033,62										
	Contrapartida:	9.903,72	47.907,10	64.752,99	70.808,68										
	Outros:	-	-	-	-										
Acumulado:	Investimento:	32.007,24	154.828,07	209.271,24	228.842,31										
	%:	5,12%	29,90%	63,38%	100,00%										
	Repasso:	22.103,52	129.024,48	273.542,75	431.576,37										
	Contrapartida:	9.903,72	57.810,82	122.563,81	193.372,49										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	32.007,24	186.835,31	396.106,55	624.948,86										

COTIPORÃ/RS

Local

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: EVERTON RIGO AYRES

CREA/CAU: RS161042

ART/RRT: 13170522