

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEIRURA DE COTIPORÃ	APELIDO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA ESTRADA BENTO GONÇALVES	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA BENTO GONÇALVES
-------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	Recuperação da estrada Bento Gonçalv	9.966.707,39	% Período:	0,55%	0,79%	9,27%	18,01%	17,91%	17,33%	15,77%	14,79%	1,78%	1,75%	1,54%	0,51%
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	43.415,22	% Período:	50,00%											50,00%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	235.530,60	% Período:		0,73%	0,73%	2,75%	6,60%	6,04%	16,63%	16,63%	16,63%	16,63%	16,63%	
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	109.512,03	% Período:	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.4.	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	11.733,51	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.5.	MANUTENÇÃO DE FAIXA DE DOMINIO	227.319,04	% Período:		25,00%	15,00%	15,00%	20,00%						15,00%	10,00%
1.6.	TERRAPLENAGEM	86.085,93	% Período:				15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	20,00%	10,00%	15,00%		
1.7.	DRENAGEM	1.695.943,89	% Período:			15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	20,00%				
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	79.584,00	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	5,00%		
1.9.	PASSEIO PÚBLICO	82.112,00	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	4.743.704,99	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.11.	SINALIZAÇÃO	742.351,81	% Período:					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
1.12.	Contenções	1.909.414,37	% Período:			30,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%					

Total: R\$ 9.966.707,39		%:	0,55%	0,79%	9,27%	18,01%	17,91%	17,33%	15,77%	14,79%	1,78%	1,75%	1,54%	0,51%
Período:	Repasso:	54.561,22	78.632,09	924.172,07	1.795.112,97	1.784.897,30	1.727.115,89	1.572.115,77	1.474.255,03	177.716,65	174.062,56	153.564,05	50.501,79	
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	54.561,22	78.632,09	924.172,07	1.795.112,97	1.784.897,30	1.727.115,89	1.572.115,77	1.474.255,03	177.716,65	174.062,56	153.564,05	50.501,79	
Acumulado:	%:	0,55%	1,34%	10,61%	28,62%	46,53%	63,86%	79,63%	94,42%	96,21%	97,95%	99,49%	100,00%	
	Repasso:	54.561,22	133.193,31	1.057.365,38	2.852.478,35	4.637.375,65	6.364.491,54	7.936.607,31	9.410.862,34	9.588.578,99	9.762.641,55	9.916.205,60	9.966.707,39	
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimento:		54.561,22	133.193,31	1.057.365,38	2.852.478,35	4.637.375,65	6.364.491,54	7.936.607,31	9.410.862,34	9.588.578,99	9.762.641,55	9.916.205,60	9.966.707,39	
Administração Local:														

ado o Macrosserviço de Administração Local

COTIPORÃ/RS
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JEFERSON RESTELLI FRIZON
CREA/CAU: RS254394
ART/RRT: 14175146