PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

IRA: REFORMA DO PISO E INFILTRAÇÕES DO SUBSOLO - CENTRO ADMINISTRATIVO - complementação
LOCAL: Rua Silveira Martins, nº 163

Cronograma

Serviço	1ª Semana		2ª Semana		3ª Semana		4ª Semana		Totais
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
Retirada de contrapiso em banheiros, com rompedor, espessura 6 cm , incluindo remoção de entulho	100%	R$ 2.076,48		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 2.076,48
Armação em madeira, incluindo escorramento	100%	R$ 1.512,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 1.512,00
Tubulação de esgoto em PVC água fria, inclusive anéis de vedação e mão de obra para retirada e colocação		R$ -	30%	R$ 300,00	30%	R$ 300,00	40%	R$ 400,00	R$ 1.000,00
Ferragem de malha em aço CA 50 de Ø 6,3 mm e pinamento em viga com aço Ø 10 mm chumbamento químico, esp. 10 cm		R$ -	100%	R$ 2.240,00		R$ -		R$ -	R$ 2.240,00
Tratamento de ferragem exposta a ferrugem com raspagem e pintura zarcão	100%	R$ 250,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 250,00
Concreto feito em betoneira para laje , inclusive transporte, adensamento e acabamento		R$ -	100%	R$ 1.440,00		R$ -		R$ -	R$ 1.440,00
Argamassa para contrapiso esp 3 cm		R$ -		R$ -	50%	R$ 216,00	50%	R$ 216,00	R$ 432,00
Eletricista		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 800,00	R$ 800,00
Impermeabilização		R$ -		R$ -	100%	R$ 529,20		R$ -	R$ 529,20
Assentamento de piso cerâmico com argamassa AC III, escolhida pela Fiscalização		R$ -		R$ -	50%	R$ 630,00	50%	R$ 630,00	R$ 1.260,00
	33%	R$ 3.838,48	34%	R$ 3.980,00	15%	R$ 1.675,20	18%	R$ 2.046,00	R$ 11.539,68

Observações; por se tratar de uma obra de pequeno porte o prazo de execução é de um mês conforme descrito ao lado
05/07/2021

Ivelton Mateus Zardo
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Cotiporã

Responsável Técnico
Engenheiro Civil Cristiano Fugali
CREA/RS - 236549

De acordo
Joana Ines Citolin
Secretária de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROJETO APROVADO
Assunto: Aprovação de Projeto
Cotiporã 02 de Junho de 2021
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Resp. Técnico
Sec. de Obras